

Аналитическая записка
о ходе реализации мероприятий государственной программы
Республики Алтай «Комплексное развитие сельских территорий»
в 2025 году

Министерством сельского хозяйства Республики Алтай с 2020 года реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - государственная программа).

Государственная программа предусматривает реализацию мер, направленных на повышение благосостояния и уровня занятости сельского населения, сохранение его доли в общей численности жителей страны, создание комфортных условий проживания, включая развитие систем водоснабжения и водоотведения, средств связи и телекоммуникаций, увеличения уровня газификации, формирования доступных условий получения социальных услуг по направлению образования и здравоохранения, а также повышение качества дорожной инфраструктуры.

В 2025 году предусмотрены следующие значения показателей реализации государственной программы:

1. «Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения» - 70,23%. Прогнозное значение на конец года составляет 68,69%.

2. «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» - 36,86%. Фактическое значение – 38,69%.

В структуру государственной программы входят следующие структурные элементы:

а) региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»;

б) региональный проект «Благоустройство сельских территорий»;

в) региональный проект «Современный облик сельских территорий» (Соисполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай);

г) комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности сельских поселений путем укрепления материально-технической базы» (ремонт зданий) (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай);

д) комплекс процессных мероприятий «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» (Администрация Главы Республики Алтай).

На реализацию государственной программы в 2025 году предусмотрено 1 101 980 380,66 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 694 808 900,00 руб., республиканского бюджета – 407 171 480,99 руб., местных бюджетов – 8 233 246,18 руб., за счет средств иных источников – 130 100 126,75 рублей.

Кассовое освоение по всем мероприятиям государственной программы по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 784 719 354,91 руб., в том числе

за счет средства федерального бюджета – 672 824 905,10 руб., республиканского бюджета – 111 894 449,81 руб., местных бюджетов – 7 560 678,86 руб., за счет средств иных источников – 34 362 774,35 рублей.

РП «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

В 2025 году предоставлены средства для 4 семей в Улаганском, Кош-Агачском, Онгудайском, Шебалинском районах в размере 6 659 116,41 руб., в том числе средства федерального бюджета – 6 526 600 руб., средства республиканского бюджета – 65 925,25 руб., средства местного бюджета – 66 591,16 рублей. Собственные средства граждан по мероприятию (30%) составляют 2 853 907,03 рублей.

Реализация указанного мероприятия позволит ввести в действие 277,6 кв. метров и улучшить жилищные условия 4 сельским семьям (20 человек) и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности.

По состоянию на 31 декабря 2025 года кассовое освоение по мероприятию составляет 100%.

РП «Благоустройство сельских территорий»

В 2025 г. реализованы 3 проекта:

- устройство уличного освещения в селах Кучерла, Катанда, Тюнгур Катандинское сельского поселения стоимостью 4 102 073,74 руб., в том числе средства федерального бюджета – 1 502 256,57 руб., средства республиканского бюджета – 15 174,31 руб., средства местного бюджета – 1 271 642,86 руб., средства из внебюджетных источников – 1 313 000,00 рублей;

- благоустройство детской игровой площадки по ул. Советская в с. Каракокша Чойского района стоимостью 1 003 205,97 руб., в том числе средства федерального бюджета – 515 348,26 руб., средства республиканского бюджета – 5 205,54 руб., средства местного бюджета – 253 842,49 руб., средства из внебюджетных источников – 228 809,68 рублей;

- устройство хоккейной коробки на стадионе в с. Сейка Чойского района стоимостью 1 133 060,00 руб., в том числе средства федерального бюджета – 535 395,17 руб., средства республиканского бюджета – 5 408,03 руб., средства местного бюджета – 237 942,60 руб., средства из внебюджетных источников – 354 314,20 рублей.

Финансирование составляет 6 238 339,71 руб., в том числе средства федерального бюджета – 2 553 000,00 руб., средства республиканского бюджета – 25 787,88 руб., средства местного бюджета – 1 763 427,95 руб., средства из внебюджетных источников – 1 896 123,88 рублей.

Кассовое освоение по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 100%.

РП «Современный облик сельских территорий»

В 2025 г. продолжается строительство 3 объектов в с. Кош-Агач.

1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай.

2. Строительство дома культуры в с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай.

3. Реконструкция здания МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой» Кош-Агачского района.

1. Проект «Комплексное развитие с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай»

Реконструкция здания МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой» Кош-Агачского района

Предусмотрено всего средств – 53 367 638,42 руб., в том числе средства из федерального бюджета – 49 081 900,00 руб., средства республиканского бюджета – 495 769,11 руб., средства из местного бюджета – 3 789 969,31 рублей.

Объект «Реконструкция здания МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой» Кош-Агачского района» по условиям соглашения должен быть сдан в эксплуатацию 25 декабря 2024 года.

В ходе исполнения работ ООО «Солнечная энергия +» была откорректирована ПСД. Сметная стоимость объекта увеличилась до 113,3 млн рублей. 10 июля 2025 г. подписано дополнительное соглашение к муниципальному контракту на увеличение стоимости. Дополнительные финансовые средств в размере 5 050 505,05 рублей выделены из республиканского (5 000 000,00 руб.) и местного (50 505,05 руб.) бюджетов.

21 августа 2025 г. подрядной организацией подписан договор субподряда с ООО «Экотек» на выполнение работ по внутренним инженерным сетям и отделке здания пристройки.

По состоянию на 31 декабря 2025 года строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. 30 декабря 2025 года Комитетом по контролю (надзору) Республики Алтай выдано заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям проектной документации и технических регламентов. Также 30 декабря 2025 года МКОУ «Кош-Агачская средняя общеобразовательная школа имени Лидии Ивановны Тюковой» получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Кассовое освоение по основному соглашению выполнено в полном объеме, в том числе средства из федерального бюджета – 49 081 900,00 руб., средства республиканского бюджета – 495 769,11 руб., средства из местного бюджета – 3 789 969,31 руб., по соглашению в части финансирования из республиканского бюджета на сумму 3 724 525,30 руб. (предусмотрено 5 000 000,00 руб.).

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай

На 2025 год предусмотрено 189 407 734,42 руб., в том числе средства федерального бюджета – 48 649 900,00 руб., средства республиканского бюджета – 111 257 834,42 руб., средства из внебюджетных источников – 29 500 000,00 рублей.

Кассовый расход по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет – 30 159 912,36 руб., в том числе средства федерального бюджета – 28 177 234,81 руб., средства республиканского бюджета – 1 982 677,45 рублей.

По состоянию на конец года остаток неосвоенных бюджетных средств составляет 262 155 406,79 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 20 472 665,19 руб., средства республиканского бюджета – 212 182 741,60 млн руб., средства из внебюджетных источников – 29 500 000,00 рублей.

Причиной не освоения бюджетных средств является ненадлежащее исполнение обязанностей подрядчиком.

Лимит на 2026 год по объекту составляет 159,2 млн руб., в том числе средства федерального бюджета – 20,5 млн руб.

Завершение строительных работ на объекте с учетом проекта организации строительства планируется в 3 квартале 2026 года.

Строительство дома культуры в с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай

На 2025 год предусмотрено – 276 007 883,60 руб., в том числе средства федерального бюджета – 133 332 600,00 руб., средства республиканского бюджета – 113 675 283,60 руб., средства из внебюджетных источников – 29 000 000,00 рублей.

Кассовый расход по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет – 140 808 174,87 руб., в том числе средства федерального бюджета – 132 390 000,00 руб., средства республиканского бюджета – 8 418 174,87 рублей.

Остаток неосвоенных бюджетных средств составляет 135 199 108,73 руб., в том числе средства федерального бюджета – 942 600,00 руб., средства республиканского бюджета – 105 257 108,73 руб., средства из внебюджетных источников – 29 000 000,00 рублей.

Причиной не освоения бюджетных средств является ненадлежащее исполнение обязанностей подрядчиком.

Лимит на 2026 год по объекту составляет 135 199 108,73 руб., в том числе средства федерального бюджета – 942 600,00 рублей.

1 декабря 2025 г. заключен контракт с ООО «УралКом».

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 4 квартале 2026 г.

В 2025 г. начата реализация двух проектов: «Комплексное развитие Элекмонарского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай» и «Комплексное развитие с. Шебалино Шебалинского района Республика Алтай».

2. Проект «Комплексное развитие Элекмонарского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай» включает:

- строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест по ул. Новая, с. Элекмонар, Чемальский район, Республика Алтай;
- строительство модульной котельной по ул. Новая в с. Элекмонар, Чемальский район, Республика Алтай;
- строительство водопровода в с. Элекмонар;
- строительство детского сада на 120 мест по ул. Новая в с. Элекмонар, Чемальский район, Республика Алтай.

Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест по ул. Новая, с. Элекмонар, Чемальский район, Республика Алтай

Предусмотрено всего 400 152 552,50 рублей, в том числе:

- 2025 год – 212 719 781,45 руб., в том числе средства федерального бюджета – 169 123 700,00 руб., средства республиканского бюджета – 3 433 881,45 руб., средства из внебюджетных источников – 40 162 200,00 рублей;
- 2026 год – 666 605 078,55 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 638 179 800,00 руб., средства республиканского бюджета – 12 957 678,55 руб., средства из внебюджетных источников – 15 467 600,00 рублей.

Бюджетные средства освоены в полном объеме. Внебюджетные средства освоены на сумму 14 875 189,60 рублей. Остаток неосвоенных внебюджетных средств – 25 287 010,40 рублей.

Котельная по ул. Новая в с. Элекмонар, Чемальский район, Республика Алтай

Предусмотрено всего 68 995 209,60 руб., в т. ч. средства федерального бюджета – 38 291 600,00 рублей, средства республиканского бюджета – 28 098 783,84 рублей, средства местного бюджета – 670 585,76 руб., средства из внебюджетных источников – 1 934 240,00 рублей.

Кассовый расход в 2025 году составил 62 893 697,40 руб., в т. ч. средства федерального бюджета – 37 722 881,84 руб., средства республиканского бюджета – 22 851 712,07 руб., средства местного бюджета – 384 863,49 руб., средства из внебюджетных источников – 1 934 240,00 рублей.

Остаток неосвоенных бюджетных средств составляет 6 101 512,20 руб., в том числе средства федерального бюджета – 568 718,16 руб., средства республиканского бюджета – 5 247 071,77 руб., средства местного бюджета – 285 722,27 рублей.

Строительно-монтажные работы на объекте завершены.

Строительство водопровода в с. Элекмонар

Предусмотрено всего 82 532 090,00 руб., в т. ч. средства федерального бюджета – 45 664 200,00 руб., средства республиканского бюджета – 33 758 954,55 руб., средства местного бюджета – 802 275,45 руб., средства из внебюджетных источников – 2 306 660,00 рублей.

Кассовый расход в 2025 году составил 56 499 932,51 руб., в т. ч. средства федерального бюджета – 45 664 188,47 рублей, средства республиканского бюджета – 9 677 810,59 руб., средства местного бюджета – 465 935,45 тыс. руб., средства из внебюджетных источников – 691 998,00 рублей.

Остаток неосвоенных бюджетных средств составляет 26,0 млн руб., в т. ч. средства федерального бюджета – 11,53 руб., средства республиканского бюджета – 24 081 143,96 руб., средства местного бюджета – 336 340,00 руб., средства из внебюджетных источников – 1614 662,00 рублей.

Строительно-монтажные работы на объекте завершены.

Детский сад на 120 мест по ул. Новая в с. Элекмонар, Чемальский район, Республика Алтай

Предусмотрено на 2025 год всего 283,1 млн рублей, в том числе:

- 2025 год – 109 224 163,80 руб., в том числе средства федерального бюджета – 96 920 500,00 руб., средства республиканского бюджета – 1 967 983,80 руб., средства из внебюджетных источников – 10 335 680,00 рублей;

- 2026 год – 183 193 706,20 руб., в том числе средства федерального бюджета – 171 449 700,00 руб., средства республиканского бюджета – 3 481 066,20 руб., средства из внебюджетных источников – 8 262 940,00 рублей;

По состоянию на 31 декабря 2025 года бюджетные средства освоены в полном объеме.

Не исполненная сумма составляет 25 287 010,40 руб. (средства из внебюджетных источников).

3. Проект «Комплексное развитие с. Шебалино Шебалинского района Республика Алтай» включает:

- капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения «Шебалинский районный Центр культуры» по ул. Советская 11А, с. Шебалино (2025 год);

- укрепление материально-технической базы здания муниципального бюджетного учреждения «Шебалинский районный Центр культуры» (2026 год);

- капитальный ремонт центрального водопровода в с. Шебалино (2026 г.)

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в размере 240 167 490,95 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 209 690 400,00 руб., средства республиканского бюджета – 4 297 922,39 руб., средства местного бюджета – 2 161 420,23 руб., средства инвесторов – 24 017 748,33 рублей.

В 2025 году предусмотрено финансирование в сумме 121 103 166,10 руб., в т. ч. средства федерального бюджета – 104 664 900,00 руб., средства республиканского бюджета – 3 237 058,76 руб., средства местного бюджета – 1 089 891,50 руб., средства из внебюджетных источников – 12 111 315,84 рублей.

Капитальный ремонт объекта завершен. Бюджетные и внебюджетные средства освоены в полном объеме.

КПМ «Повышение эффективности деятельности сельских поселений путем укрепления материально-технической базы»

В рамках мероприятия «Отремонтированы здания сельских поселений» предусмотрено из республиканского бюджета 10 000 000,00 рублей. ГРБС является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай.

Поручением Главы Республики Алтай предусмотрено предоставление из республиканского бюджета иных межбюджетных трансфертов на обеспечение органов местного самоуправления сельских поселений Республики Алтай.

В соответствии с поручением Главы Республики Алтай от 19 августа 2025 г. № ПГ-150 бюджетные ассигнования из республиканского бюджета распределены 10 сельским поселениям: Чергинскому, Ининскому, Майминскому, Чойскому, Бийкинскому, Чибилинскому, Чепошскому, Амурскому, Усть-Канскому, Чаган-Узунскому. С сельскими поселениями заключены Соглашения о предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов.

Бюджетные средства доведены до сельских поселений.

Ремонт зданий сельских поселений проведен в 8 сельских поселениях.

Причинами не освоения бюджетных средств являются:

а) Чепошское сельское поселение – в связи с аукционной подготовкой документов контракт на выполнение ремонтных работ до конца 2025 года не был заключен;

б) Усть-Канское сельское поселение – здание администрации сельского поселения находится на балансе федерального уровня, в связи с чем финансирование перераспределено на Кырлыкское сельское поселение.

КПМ «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

В рамках мероприятия «Вручение премии Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай за достижение показателей в сфере местного самоуправления в Республике Алтай» в 2025 году предусмотрено из республиканского бюджета 540 000,00 рублей.

По результатам конкурсного отбора (протокол от 31 марта 2025 г.) для финансирования отобрано 6 из 6 категорий работников в муниципальных образованиях для вручения премии Главы Республики Алтай за достижение показателей в сфере местного самоуправления.

По состоянию на 31 декабря 2025 года кассовое исполнение по мероприятию составляет 100%.

Министр сельского хозяйства
Республики Алтай

А.С. Цыгулев